

EXPERIMENTAL AREAS SECTION MEETINGCompte Rendu de la réunion du 22 Juillet 2005

PROCHAINE REUNION: VENDREDI, 05 AOÛT, 09:00AM SALLE DE CONFERENCE 865-1-B03
--

1. Activités FSU & EA

Présentation par Ilias. Activités essentiellement pour le CNGS sur les Strip-lines et les Tables. Bien que seulement deux pour la mécanique, le travail avance bien. Le planning pour les activités FSU pour les semaines 29 à 37 est attaché à la fin.

2. Nouvelles des projets**CNGS**

Général	<ul style="list-style-type: none"> Comme Michel est absent parce qu'il participe à la réunion régulière de sécurité avec les pays hôtes et les représentants des entreprises impliquées, c'est Konrad qui précise que si le tunnel proton et la cible sont Ok, il reste toujours à résoudre le problème du disque en verre (brisure). Diverses solutions innovantes sont à l'études et il reste encore quelques mois pour en valider une! Gérard travaille toujours sur la corne. Comme Daniel est absent il a été décidé que le soudage des nouveaux gicleurs sur la rampe serait fait à l'extérieur.
EA Installation	<ul style="list-style-type: none"> Victor signale que les tubes à He sont installés. Il y avait quelques problèmes d'alignements avec les supports mais tout est résolu. Thierry annonce que depuis hier jeudi le transport des blocs a commencé. Mais certains arrivent dans une mauvaise position et doivent être retournés sur place avec le pont. Manœuvre peu orthodoxe et une décision doit être à considérée pour le futur. <u>Action</u> : Konrad

Beam Lines

Zone Est	<ul style="list-style-type: none"> RAS
Zone Nord	<ul style="list-style-type: none"> RAS
EHN1	<ul style="list-style-type: none"> Après action les extincteurs regroupés à l'entrée côté Salève du EHN1 ont été enlevés.
EHN2/COMPASS	<ul style="list-style-type: none"> RAS
ECN3/NA48-NA60	<ul style="list-style-type: none"> RAS

LHC Work Packages

TAS	<ul style="list-style-type: none"> RAS
Blindages	<ul style="list-style-type: none"> Suit son cours, les offres seront ouvertes a la fin du mois.
ATLAS control room & access	<ul style="list-style-type: none"> La sous sectorisation du secteur 'Toroid' est en cours d'investigation.

3. Points divers

4. AOB

B.Chauchaix & I.E

Planning FSU AB10 - semaines 29 → 37

Sem. 29	18/07	22/07
<i>FSU-1(installation)</i>	CONGES	
<i>FSU-2(soudure)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermittance	
<i>FSU-3(machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h)	
<i>FSU-4 (machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Installation des viroles du Tank Hélium – 5575 (PZ)	
<i>FSU-5(machine)</i>	?	
<i>FSU-6 (design)</i>	Mise à jour Layout CNGS TCC4 / TSG4 – 2674 (S. G)	
<i>FSU-7 (design)</i>	Etude d'une Base pour RP – 5628 (Ilias) (50h) Coordination FSU AB10	

Sem. 30	25/07	29/07
<i>FSU-1(installation)</i>	CONGES	
<i>FSU-2(soudure)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermittance	
<i>FSU-3(machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h)	
<i>FSU-4 (machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Installation des viroles du Tank Hélium – 5575 (PZ)	
<i>FSU-5(machine)</i>	?	
<i>FSU-6 (design)</i>	Mise à jour Layout CNGS TCC4 / TSG4 – 2674 (S. G)	
<i>FSU-7 (design)</i>	Coordination FSU AB10 CONGES	

Sem. 31	01/08	05/08
<i>FSU-1(installation)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermittance	
<i>FSU-2(soudure)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermittance	
<i>FSU-3(machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h)	
<i>FSU-4 (machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h)	
<i>FSU-5(machine)</i>	?	
<i>FSU-6 (design)</i>	Etude et dessins de détails des arceaux Corne et Réflecteur – 5636 (A. P) Coordination FSU AB10	
<i>FSU-7 (design)</i>	CONGES	

Sem. 32	08/08	12/08
<i>FSU-1(installation)</i>	TAS ATLAS 3 x ½ journée travaux peinture – 3222 (P.P) (12h) Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermittance	
<i>FSU-2(soudure)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermittance	
<i>FSU-3(machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h)	
<i>FSU-4 (machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h)	
<i>FSU-5(machine)</i>	?	
<i>FSU-6 (design)</i>	Etude et dessins de détails des arceaux Corne et Réflecteur – 5636 (A. P)	
<i>FSU-7 (design)</i>	Etude Blindage à MUONS TCC2 – 5774 (Ilias) Coordination FSU AB10	

Sem. 33	15/08	19/08
<i>FSU-1(installation)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermittance	
<i>FSU-2(soudure)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermittance	
<i>FSU-3(machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h)	
<i>FSU-4 (machine)</i>	CONGES	
<i>FSU-5(machine)</i>	?	
<i>FSU-6 (design)</i>	Etude et dessins de détails des arceaux Corne et Réflecteur – 5636 (A. P)	
<i>FSU-7 (design)</i>	Etude Blindage à MUONS TCC2 – 5774 (Ilias) Coordination FSU AB10	

Sem. 34	22/08	26/08
<i>FSU-1(installation)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermitance	
<i>FSU-2(soudure)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermitance	
<i>FSU-3(machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h)	
<i>FSU-4 (machine)</i>	CONGES	
<i>FSU-5(machine)</i>	?	
<i>FSU-6 (design)</i>	?	
<i>FSU-7 (design)</i>	Mise à jour du lay-out de l'EHN1 – 5626 (Ilias)(NA45 / Dump PPE134/144 – H8) Etude Blindage à MUONS TCC2 – 5774 (Ilias) Coordination FSU AB10	

Sem. 35	29/08	02/09
<i>FSU-1(installation)</i>	TAS ATLAS (1 personne remontage chambres à vide plus réinsertion des tas)-3222 (37h)	
<i>FSU-2(soudure)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h) Montage à blanc CORNE et REFLECTEUR – 5243 (P. Z) travail par intermitance	
<i>FSU-3(machine)</i>	Fabrication et Montage des TABLES et SUPPORTS pr striplines – 5254 (P. Z) (37h)	
<i>FSU-4 (machine)</i>	CONGES	
<i>FSU-5(machine)</i>	?	
<i>FSU-6 (design)</i>	?	
<i>FSU-7 (design)</i>	Mise à jour du lay-out de l'EHN1 – 5626 (Ilias)(NA45 / Dump PPE134/144 – H8) Etude Blindage à MUONS TCC2 – 5774 (Ilias) Coordination FSU AB10	

Sem. 36	05/09	09/09
<i>FSU-1(installation)</i>		
<i>FSU-2(soudure)</i>		
<i>FSU-3(machine)</i>		
<i>FSU-4 (machine)</i>		
<i>FSU-5(machine)</i>		
<i>FSU-6 (design)</i>		
<i>FSU-7 (design)</i>		

Sem. 37	12/09	16/09
<i>FSU-1(installation)</i>		
<i>FSU-2(soudure)</i>		
<i>FSU-3(machine)</i>		
<i>FSU-4 (machine)</i>		
<i>FSU-5(machine)</i>		
<i>FSU-6 (design)</i>		
<i>FSU-7 (design)</i>		

Jobs non terminées – à rapporter :

Demandeur	Titre	Commentaires
M. Fol	Assemblage abri transfo CNGS. Job J2004501 fermé et accepté. Travail restant (date à communiquer par P. Ziegler) entrera dans l'enveloppe corne du mois en question (pour juin : J2005243 qui est maintenant de 30h au lieu de 10h)	J2005243 (30h)

Jobs préparées à planifier (non inclus déjà dans le planning) :

Demandeur	Titre	Commentaires
P. Ziegler	Déménagement local Fisc 866 RB 09. Job J2004640 fermé et accepté. Un nouveau job est ouvert en paiement partiel : # J2005347 et J2005348 (40h) entre	J2005347 (40h)

	08/06 et 30/9 (travail très ponctuel selon informations de P. Ziegler)	
P. Pierre	TAS ATLAS (semaine 39 / 1 personne) montage tringlerie.	J2003222 (20h)

Jobs en préparation :

Demandeur	Titre	Commentaires

Jobs connues :

Demandeur	Titre	Commentaires
Ilias	Compass travaux (Mécaniques / Installation)	?
Ilias	Isolde (études / Mécanique / Installation)	
Ilias	Inventaire Matériels mis à disposition de la FSU AB10 par le CERN (Matériels électrique / Machines outils / Voitures / Téléphones etc...)	?
L. Gatignon S. Rangod	NA48 (k12) Soudure des soufflets pour gicleurs alimentation d'eau Corne (si compétences techniques et disponibilité).	? ?

Le job Enveloppe Montage Corne et Réflecteur CNGS J200 4678 sera fermé et nouveau job J2005243 c'est 2 pers / 2 mois à partir du 01 juin 05 (100h).

L'installation des 15 viroles du Tank Hélium se fera du 11/07 au 29/07 avec 1 FSU plus l'aide et disponibilités du personnel du transport, sur un Job de 111h.