

Section Meeting

15/12/06

Présents: Ilias, Victor, Patrice, Bruno, Christian,
Gérard, Daniel, Thierry, Sylvain, Michel, Michael.
Aus, Markus

Activités:

MERIT:

preu test du solenoïde pas avant
février 2007
semaine 51 ⇒ nettoyage
,, 02 ⇒ installation électrique, cryogénie
trou pour Palan (!)

Action ⇒ Michaël

CNGS:

- semaine prochaine: sur la corne de
réserve des tests à poursuivre. Entièrement
des blocs autour du réflecteur
- semaine 1: début des tests au BAF
planning à faire ⇒ action: ANS

EST:

- rien de nouveau
MNP23 1rs en test. (OK pour l'instant)
étude en cours pour différentes versions
avec le vide.

semaine 1: planning à juger ds
le planning de Sylvain.

Action: Sylvain
+ Patrice.

Nord:

même liste que Sylvain que Ilias
veut compléter avec le beach
action: Ilias
+ Bruno

NTOF:

le planning pour remettre en 'ordre'
cible, nouveau pour nouvel alignement
etc... pour 1 million FS
Malgré en attendant d'être officiellement
accepté, la rénovation de la ventilation
et la refaction du pont sera



été commença l'année prochaine.

others:

- blocs pour 'Richard', pas d'écho.
- Inspection de sécurité: liste d'actions à trier pour ensuite savoir ce qui nous revient pour faire une action.

fin janvier: Action \Rightarrow TSOs concernés

Grève: 9⁰⁰ \rightarrow 11⁰⁰

Il n'y a pas de personnes
requisites, mais AT3 demande aux TSOs
de rester "ON call" pendant la grève.

Activités en US



- Test du solenoid avec circuit de mercure prévu pour semaine 52 et 1 a MIT (Boston).

Planning au CERN

- Semaine 50:
 - Installation des rampes
- **Semaine 51:**
 - Nettoyage
- **Semaine 2:**
 - Installation électrique 220/400 V (TS/EL)
 - Installations lignes de la cryogénie (AT/ECR)
 - Etude connections électriques et capot pour aimant
 - Palan
- **Arrivée du solénoïde: fin Janvier 2007**