

Section Meeting

25/05/07

LHC collimateur.

- Point 7 pas encore fini. 3 jrs prévus la semaine prochaine avec FSU.
alignement.

MERIT:

- solenoid: connection des passages étanches.
avec l'objectif de finir aujourd'hui vendredi.
(About Mans?)
* Les autres passages ont été montés hier.
- Michaël va faire 1 planing détaillé pour le reste: qui devra être "classifié" avec les autres groupes.

ATD:

Totalement terminé.

CNGS:

- Semaine 24 (11 juin): test de vibration sur la corne de réserve au BAF.
- Semaine prochaine: Gérard doit faire des essais de montage des robes d'eau.

~~BAF~~ NORD

- Tout semble ± OK. H8 OK sauf C28, C9
C9 bloqués machines
C2 un ripoud. - XTDV 042500



bonne mauvaise position.
Inquiétude sur la position des TAXIS ?

- NAGI (ex NAAG). détecteur V8 à installer entre la cible VLE et le SCINT derrière. A partir 4 juin.
- HG. MEDIPIX => H6B.
- Blindage sur zone 118 fait actuellement avec du biton. Peut être à remplacer par de l'acier. Action: → Edda + Christian.
- EHNI radiation baraque 3 μSV , 6 μSV (400/B)
zone 15 μSV 30 μV . (11)
- Kabes: 4 juin à démanteler.
- M2.. OK.

East:

- sans l'idée d'installation de 2 aimants de T9.
- stockage à l'extérieur de pièces (parfois radioactives!) en train d'être débarrassé par Michaël.

AOB:

- Victor a laissé à Ihas les descriptifs pour ~~des~~ les équipements utilisés pour le vide K12.
- consignation CNGS: resti à implémenter les commentaires ^{regis} par EDDA.
- voiture: - clés doivent être ramenes à la fin de la journée.
 - appareil photo aussi!
 - Etiquettes des appareils à faire.

- biocell. Aus demande d'avoir une
~~de~~ armoire à disposition.
Action => Ilias.

- départ Thierry: ~~est~~ qui assurera son
activité concernant les blindages? Peut
être Michaël.

Ilias Efthymiopoulos

From: Ans Pardons
Sent: Friday, May 25, 2007 3:27 PM
To: Michel Clement; Christian Becquet; Aboubakr Ebn Rahmoun; Gerard Gavard; Victor De Jesus; Thierry Reynes
Cc: Ilias Efthymiopoulos; Michael Lazzaroni; Sylvain Girod
Subject: Planning activités semaine 22

Voici le programme "préliminaire" pour la semaine 22

Victor

- mardi: aide pour MERIT (avec Aboubakr)
- petits travaux vide lignes H4&H6 (d'après notifications de Sylvain)
- activités en parallèle:
 - Mise à jour layouts vides zones EA
 - Design nouveau supports pompes/control
 - Etablir base de données des pompes et leurs accessoires (en place et réserve)

Aboubakr

- mardi: Solenoid MERIT (+mercredi si besoin)
- fabrication pièces pour Michael
- fabrication outillage pour test de rupture collecteur sortie eau CNGS

Gérard

- CNGS: enlever un ensemble de rampes
- CNGS: travail sur rampe d'entrée d'eau corne (coupe délicate, trouver une procédure)
- CNGS: bloc pour stabilisation laser au BA7
- CNGS: montage sous presse des sorties d'eau (5)
- constitution de l'outillage des labos J07 et RL40 (pas prioritaire)

Christian

- ATLAS portes
- Suivi demandes utilisateurs
- Suivi installation pieds collimateurs FSU
- Rail NA61 reporté semaine 22