

Section Meeting 16/05/08

CWGS

- retard à cause du bétonnage. (2 jrs = fêrte + grève) mais des travaux en // peuvent se faire. Fin béton prévue pour mercredi 21/05.

Les 3 prochains samedi seront travaillés. Présence du transport, SBA, CV, ainsi que pdt certains soir.

Baines: en cours de finition. mais très importants.

Guirlande: TSG4. finie en totalité: reste à l'installer

Pont Roulant: vient après la finition béton pour modification

Strip lines: 6 plaques de faitis. Reste toujours 2 plaques ^{manquantes} à faire dès que possible jeudi ou doit transmettre les plaques à l'argentage.

Tank helium: à redimensionner (20 jrs) avant faisceau.

Nord

Tax T6: faite. réparation à préparer pour vendredi prochain

Vide: entretien préventif pas fait: le remontage peut commencer.

H4: reste les 2 aimants à finir. géométries, vide.

Un batterie A2 sera commandée pour H2 (Cedar)