

Section Meeting.

29/06/07.

MERIT:

reste encore une intervention à faire et on est en attente d'1 accès. fixation des 2 quads + solénoïde. + fixation capot + fixation cables
Attention: le premier pour 1 accès peut être très court.

CNGS:

- peu de nouvelles choses. Planning conservé (presque!)
- Sylvain s'occupe des dégts des entrées d'eau
- Michael des sorties d'eau. + mouvement des blocs.
- Gérard + Abou + (Victor) ⇒ travail sur place.
- Exercices à blanc seront fait en salle propre.
- Zone test au BAT. est maintenant OK.
- recommandation du SPSC. (Opera 60 ~ 70 000 briques) de faire 1 run physique du CNGS de 3 semaines.
- review ^{interne} à faire avant le 13/07 (EATC)
- Victor a reçu son habilitation pour consigner.

AD:

- 16/07 mettre en place un 'bouchon' (?) en une journée. Possible par rapport à une action sur la corne à la même date.

Nord:

- Dreame & Beccia mino. mauvaise compréhension d'un transfert d'1 détecteur de H8 user ⇒ H4.
- H4. - beaucoup d'informaticiens de AMS. prévoir réunion d'info. mardi 02/07.



- EHNI. Ilias a remarqué que les les foris
côté Jura étaient ouvertes et demande
à Christian de faire 1 achou pour éviter cela

- démontage NA60. ~ 2000 câbles de $\approx 100m$ à couper.
une estimation est à faire. (Clément donne $\approx 100000FS$)
~~poser~~

Est:

- MDX et MN ~~PH~~ toujours pas démonté.

Prière pour mercredi 03/07

- Parvenu de T7 cassé. Mais pas besoin cette
année.

- XCET de T9. Pompe a 1 problème. Action PH.

FSU:

- OK.

AOB:

- Victor absent du 13/07 \rightarrow 16/07 inclus.
+ mardi 10/07.

- Sylvain absent du 9/07 \rightarrow 12/07 inclus.

