

Section Meeting 04/04/08

CNGS

- l'équipe Génie Civil est sur place.
- Aujourd'hui greusement du sol.
- début du coffrage aujourd'hui.
- jeudi 1er jour prévu pour la mise en place du béton
- regard fonte: prévoir une solution (remplacement, remplissage.)
- mercredi: descente du bouchon.
- 2^e bouchon sera descendu en 2 parties et définitivement soudé en bas. (prévu pour le 25 avril)
- TSG4: pose des rails de guidage mercredi.
- modification des circuits d'eau pour Corne et réflecteur

NTOF:

en cours de réinstallation: circuits faits, Pote vide, peinture. - finition parer pour fin avril.

NORD

TCC2: géométrie QNL 99 mal positionnée. et sera repris par le transport.

- Pream: doit s'installer dans la baraque au 1^{er} étage.
- l'entretien du vide en TCC2 est terminé.