

Section Meeting

04/05/07

Follow up La réunion maintenant va se diviser en 2 parties

1^{er} partie: identique à maintenant

2^e partie: discussion technique approfondie avec les personnes intéressées.

Follow up:

1) NABG: diplot calorimètre et faire un dessin avec cette position. Sylvain.

2)

Est: 2 choses à faire.

a) zone T \emptyset 0 \Rightarrow garde corps à mettre.
action: Michaël.

b) aimant MNPI7 (Tg).
MBX zone début Tg. } 1^{er} juin.

action: Michaël ou remplaçant

c) dimensionnement des irradiations aujourd'hui

d) " " Dirac la semaine prochaine pour test de faisceau.

Word

~~HTG~~

- a) ~~HTG~~ Neg dump de H₂ doit être installé dans sa totalité.
- b) discussion prévue avec NMG la semaine prochaine pour le dipt^E du calorimètre.
- c) installer garde corps de la zone 128 juste après l'entrée. Action: Christian
- d) Test des accès les 10 & 11 mai.
- e) ~~HTG~~ Vide: Ilias a confirmé auprès du côté pompe groupe vide la répartition des responsabilités. →
pour EB: Équipement (pompe) + conducteur + câble
- f) Hh ou redimensionner avec une XDWC vers Gdiath.
- g) Gérard dit que le xCET (VLE H₂) est OK.
- h) faire préparer la matrice des accès - Action: Bruno.

AD

- a) test de fuite en coeurs (F. Page)

CNGS

- a) le CNGS est dans le schedule du SPS
- b) faire ~~les~~ prototypes pour les entrées d'eau semblable à celui des sorties: ⇒ fin mai
- c) endoscopie: reporter à plus tard.

MÉRIT:

- a) aujourd'hui, loop mercure + soleil.
sont été descendus, et la zone sera
fermée à midi.
- b) l'action sur les joints est en cours.

FSU:

- a) achillé pour les collimateurs va
démarrer. 3 cols / semaine. soit.
2 FSU: et ce jusqu'à la fin de l'année.
pdt 2 jrs ?

Planning Semaine 19 - 7/5-11/5

Aboubakr:

- MERIT: Fabrication prototypes et tests pour réparation fuite solénoïde. Fabrication pièces de série.
- Vide: Fabrication tube H4 pour 10/5

Christian:

- Visite "fermeture des zones" avec Ilias / Bruno afin de définir les actions
- Réaliser, organiser. Suivre les actions (y compris garde-corps entrée escalier NA49) (avec aide FSU, demander Gim)
- Autres activités prévues avec FSU:
 - CMS / H4 découpe paroi et démontage hutte laser intérieure - 15976 - (CB) 3j / 2pers.
 - Montage Etagère Delahaye 2j / 2p. - 16216 - (CB)

Gérard:

- MERIT: récipient pour test de pression joint solénoïde (demande de Michel)
- Mise en route Cerenkovs
- Déconnecter - connecter tubes gaz déplacement XDWC 042475 (voir avec Sylvain)
- Installation tube vide H4 le 11/5

Victor:

- Mise à jour lay-outs de vide
- Aide E. Page vide MERIT le 7/5
- Installation tube vide H4 le 11/5
- Début base de données des éléments de vide
- Définition nouveau rack pour pompes à vide