

## Section Meeting 09/05/08

CNGS

= à 2 semaines de la date butoir. D'après planning, fermeture possible pour la fin de semaine 22. (v.d.d. 30 mai)  
Ilias demande à tout le monde de se consacrer d'ici là, uniquement à CNGS; et ainsi que chacun suive sa mission dans sa globalité.

Bouchon: 2<sup>e</sup> bouchon descendu, 2<sup>e</sup> bloc moteur est à l'atelier et presque fini et sera descendu mardi prochain.

Pendar pour guirlande: toujours pas là. Prévoir bientôt un plan B.

Béton: provision de fer pas avant le 20 mai!

Test de mouvement des boudoux préliminaires le 14 ~~mai~~ <sup>15 mai</sup>.

Striphuis: ok pour réflecteur. Reste come 2 semaines, mais pour l'instant il nous manque 2 plaques

Zoues

Reste à faire la feuille d'eau sur TAX T6. À faire absolument avant d'installer.