

## Section Meeting 28/03/08

### CNGS

- re-engrainage  $\Rightarrow$  prix = 6000 euros.
- interrogation: comment mettre les blocs pour TCC4. si bouchon de TSG4 moult? Donc mettre les blocs TCC4 avant.
- TS/RP veut ajouter des cables, mais manque de place
- lundi prochain test de 'sable' sur les échelles à cable
- bouchons: se déroule bien. Par contre il reste encore beaucoup de travail et nécessite que les gens travaillent dessus à 100%, alors que Denis va prendre des vacances à partir de mardi. Abon prendrait le relais la semaine prochaine
- strip lines : risquent d'être décalés pour début mai.

### MERIT

peinture sur  $1m^2$ , uniquement pour l'instant. Pas de grattage et on verra ensuite pour le reste.  
Le mercure est en TT2.  
Les rampes pourraient être récupérées pour CNGS, mais il faut peut être les renforcer. Besoin pour le 10 avril.

### NORD

- Aimants 2 @NL à réparer en TT81 dont 1 à sortir en avril.
- fuite H2 réparée en 1mn 40 sans déplacer l'aimant.
- H4  $\Rightarrow$  cert++ commença au début du Run.
- vide H2 remonté
- remise en service des chambres xWCA et xWCD par Behard.

AOB: semaine prochaine AB 'stratégie'  
pour étudier le Plan Power Plan ⇒ 2012

2 scénarios pour le groupe ATB; un positif  
ou négatif.  
Pour les contrats LD <sup>du groupe</sup> la décision devra être  
prise fin 2009, donc après