

22/02/08

Section Meeting

~~Q&A~~

Ilias fait un résumé des activités ^{majeures} 2007.

CNGS: réparation avec succès

MERIT: déf. gros support aux Américains - donné par EA.

PS, Est: YEB, très bien.

Nord: NA61 = OK (presque); NA62: très bien; NA63: très bien;

COMPASS: beaucoup statistiques.

Pour 2008:

- CNGS: finir les travaux (blindage, stérilisation, refroidissement...)
pour 25/05/2008

- Hidi'e d'un réflecteur de réserve est (presque) acquise
- documentation à faire, à compléter.

- MERIT. remettre la ligne NTOF en ordre.

- lignes de faisceaux:

NA61: aimants bending du VLF à démonter; remettre les QUADs comme avant, améliorer le vide.

NA62: installation des détecteurs programme R&D

NA63: démonter l'installation

RD27: installation en H4

XSCA: nouvelle motorisation

XTDV, XTDX: service

- GIP dans EHN1 au bout de H4.

- Etudes nouvelles zones d'irradiation au

* PS zone Est

* SPS

CNGS:

- Gaires de ventilations sont dimoutées et temporairement stockées en EAN1.
 - échelles à câble dimoutées.
 - semaine prochaine: câblage ventilation, déplac^t armure électrique Hazemeyer, tests strip lines après l'hoisie normal. en 3 fois. (mardi, mercredi, jeudi)
 - blindage TSG4 sera contrôlé à distance.
 - Robotisation: dessin d'ensemble donné par Michel. Les différentes pièces sont commandées et sont assemblées ~~par~~ ici.
- Ilias demande à Sylvain de faire une liste des choses à faire avant de couler le béton.

MÉRIT

Vendredi passé: nettoyage de la zone. Reste une contamination au sol de mercure. Faible mais là: ~~est~~
Solution: couche de peinture résine, ou plaques au sol.

EST:

1 aimant à remplacer dans la zone FS 161
3 R120 à remplacer si possible.
Marguerite.

NORD:

- aimant sur H8 (TCC2) remplacé.
H2 répecté sur ~~blin~~ dernière blindage μ .
- Ilias fait remarquer que le début de H8 est décalé de le plan horizontal. et demande à Sylvain si les géomètres peuvent mesurer ce ~~de~~ décalage.
- Smekens a 2 bobines MBSW de réserve. dont il veut se débarrasser; Résultat: il doit faire le nécessaire pour les stocker chez Chabert ~~et~~.
- Mardi matin détection de fuite sur H2.

Colimauteurs CHT: continuité!